Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile
Servizio Area Romagna
Sede di Rimini

OPERE: IDRAULICHE

LAVORI: 2E8G001 - 264/02-1 - FIUME USO - Sistemazione idraulica e valorizzazione ambientale del Fiume Uso - 1° stralcio - 1° e 2° lotto - CUP E43B02000010001 - perizia di completamento I e II lotto

IMPORTO PERIZIA: EURO 1.586.000,00

9) Cronoprogramma dei Lavori Mensili

Progettisti:

Ing. Davide Sormani: _____

Geom. Stefano Cevoli: _____

Geom. Luca Grossi: _____

Collaboratori:

Dott. Michele Raso: _____

Rag. Maria Teresa Messina: _____

VISTO:

Il Responsabile P.O. Lavori Pubblici, Rischio Idraulico

Ing. Fiorenzo Bertozzi:_____

Il Responsabile del Servizio

Ing. Mauro Vannoni:_____

ad uso interno	PC	ANNO	NUMERO	Classif.	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	Fasc.	ANNO	NUMERO	SUB
					5685							2017	247	

Cronoprogramma dei lavori mensili

	Lavorazione *MESI LAVORATIVI*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	
1	Sfalcio e decespugliamento delle aree interessate dall'intervento																											
2	Rifacimento con idoneo terreno di alcuni rilevati golenali erosi da eventi di piena																											
3	F.p.o. di pietrame per la costruzione di nuove difese, ed il prolungamento delle difese in pietrame esistenti al fine proteggere sponde in erosione;																											
4	F.p.o. di pietrame per la ricarica di alcune difese che gli eventi di piena hanno dimostrato essere deboli ed instabili																											
5	F.p.o. di pietrame per la costruzione di soglie di fondo necessarie per la stabilizzazione del fondo dell'alveo del F. Uso, con lo scopo di limitare lo scalzamento al piede delle difese spondali soprastanti;																											
6	Realizzazione di fossi di guardia e formazione di trincee drenanti																											
7	Piantumazioni, semine, e difese spondali con tecniche di ingegneria naturalistica su tutta l'area interessata dai lavori; inserimento di talee di salice tra i massi di pietrame, mentre sulla parte superiore della sponda è prevista la realizzazione di una copertura diffusa di vegetazione arbustiva autoctona;																											