

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 7223 del 16/05/2018 RAVENNA

Proposta: DPG/2018/7004 del 09/05/2018

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL'APPALTO DI LAVORI "L.R. 17/2004 - 4S2F603 PROGRAMMA MANUTENZIONE COSTA ANNO 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RICALIBRATURA DELLE OPERE RIGIDE DI DIFESA DELLA COSTA - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA.", CUP F34H17000250002, CIG 721409290A, CIG VARIANTE 747985077B.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA ROMAGNA

Firmatario: MAURO VANNONI in qualità di Responsabile di servizio

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: ORSI MARINA espresso in data 14/05/2018

Responsabile del procedimento: Mauro Vannoni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la determinazione dirigenziale n. 15252 del 29/09/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica dell'intervento: "L.R. 17/2004 - 4S2F603 - PROGRAMMA MANUTENZIONE COSTA ANNO 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RICALIBRATURA DELLE OPERE RIGIDE DI DIFESA DELLA COSTA - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA.", CUP F34H17000250002, CIG 721409290A, per un importo complessivo a finanziamento di € 155.000,00, approvato lo schema di contratto e prenotata la suddetta spesa al n. 444 sul capitolo 39364 "Spese per la realizzazione di interventi e opere di manutenzione straordinaria di difesa della costa", del bilancio gestionale 2017 - 2019, anno di previsione 2017, della Regione Emilia Romagna;

Dato atto che:

con determinazione dirigenziale n. 19661 del 05/12/2017 si è proceduto all'aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto a favore dell'IMPRESA BONDINI S.R.L., con sede a MAGIONE (PG), VIA SANTA GIULIANA, 116, C.F. e P. IVA 01996190540 per l'importo netto di € 98.995,04 cui si devono aggiungere € 1.205,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 19,70%, per un importo complessivo netto contrattuale di € 100.200,74, con imputazione della spesa complessiva di € 125.364,64 sul Capitolo 39364 "Spese per la realizzazione di interventi e opere di manutenzione straordinaria di difesa della costa", del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019", anno di previsione 2017, così ripartito:

A1)	Importo lavori:	€ 98.995,04	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.205,70	
A)	Totale lavori aggiudicati:		€ 100.200,74
B1)	I.V.A. 22% su A:	€ 22.044,16	
B2)	Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 (2%):	€ 2.489,74	

B3)	Premio per polizza assicurativa verificatore:	€ 300,00	
B4)	Premio per polizza assicurativa progettisti:	€ 300,00	
B5)	Contributo Anac:	€ 30,00	
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:		€ 25.163,90
		Totale	€ 125.364,64

~
che è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. RSPPC/2017/183 del 15/12/2017 per l'esecuzione dell'intervento tra l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'impresa aggiudicataria, per l'importo netto di € 100.200,74, di cui € 98.995,04 per lavori ed € 1.205,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

~
che con determinazione dirigenziale n. 6220 del 02.05.2018 recante: "Convalida dei provvedimenti e dei contratti sottoscritti dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile" si è provveduto a modificare la titolarità del suindicato contratto d'appalto dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, in conformità all'art.6 della L.R.n. 7/2016 e all'art.13 della L.R. n.25/2016, per dare coerenza all'intero processo contabile;

Preso atto che:

~
durante l'esecuzione dei lavori, nel periodo novembre-dicembre 2017, si sono verificate alcune mareggiate che hanno causato notevoli danni su ampi tratti degli arenili della Provincia di Forlì-Cesena, in particolare nei comuni di Cesenatico, Comune di Gatteo loc. Gatteo mare e loc. Villamarina di Cesenatico, come risulta dalla relazione degli elaborati di perizia di variante;

~
si è reso necessario pertanto redigere una perizia di variante in corso d'opera, considerato che sussistono le

circostanze impreviste e imprevedibili e che la modifica non altera la natura generale del contratto, come previsto all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per l'esecuzione degli interventi sopradescritti, autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la perizia di variante in corso d'opera prot. n. NP/2018/28 del 09/02/2018, redatta dal Servizio Area Romagna dell'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, sede di Cesena, conservata agli atti, relativa ai lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di € 154.999,99, così ripartito:

A1)	Lavori:	€ 122.396,91	
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.610,70	
	Totale lavori:		€ 124.007,61
B1)	I.V.A. 22% su lavori:	€ 27.281,67	
B2)	Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per progetto principale:	€ 2.489,74	
B3)	Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per progetto in variante:	€ 590,97	
B4)	Premio per polizza assicurativa verificatore:	€ 300,00	
B5)	Premio per polizza assicurativa progettisti:	€ 300,00	
B6)	Contributo Anac:	€ 30,00	
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:		€ 30.992,38
	Totale		€ 154.999,99

Ritenuto che i lavori suppletivi per l'importo netto di € 23.806,87 dovranno essere eseguiti dall'Impresa aggiudicataria agli stessi prezzi, patti e condizioni delle opere principali, con l'introduzione di un nuovo prezzo NP1, giusto schema atto di sottomissione che sarà sottoscritto per accettazione dall'Impresa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con proroga di giorni 30 del tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori principali;

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 154.999,99 trova copertura finanziaria a carico del Capitolo 39364 "Spese per la realizzazione di interventi e opere di manutenzione straordinaria di difesa della costa", come segue:

- quanto a € 122.244,90 quale importo per i lavori affidati, I.V.A. compresa, all'impegno di spesa n. 3630 del bilancio gestionale 2018 - 2020, anno di previsione 2018, della Regione Emilia-Romagna, derivante dall'impegno 6216/2017, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.457 del 26/03/2018 di riaccertamento dei residui;
- quanto a € 29.044,38 quale importo per i lavori in variante, I.V.A. compresa, sul bilancio gestionale 2018 - 2020, anno di previsione 2018, della Regione Emilia-Romagna, oggetto di impegno del presente provvedimento;
- quanto a € 2.489,74, relativamente alla voce B2) del suddetto quadro economico "Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per progetto principale" al n. 6217 di impegno del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, impegnata con determinazione dirigenziale n. 19661/2017;
- quanto a € 590,97, relativamente alla voce B3) del suddetto quadro economico "Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per progetto in variante" del suddetto quadro economico, sul bilancio gestionale 2018 - 2020, anno di previsione 2018, della Regione Emilia-Romagna, oggetto di impegno del presente provvedimento;
- quanto a € 600,00 relativamente alle voci B4) "Premio per polizza assicurativa verificatore" e B5) "Premio

per polizza assicurativa progettisti" del suddetto quadro economico, al n. 6218 di impegno del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, già impegnata con determinazione dirigenziale n. 19661/2017;

- quanto a € 30,00, relativamente alla voce B6) "Contributo ANAC" del suddetto quadro economico registrata al n. 6219 di impegno, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, già impegnata con determinazione dirigenziale n. 19661/2017;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dal quale risulta che l'impresa aggiudicataria è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

Dato atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 92, comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m. nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato;

Richiamati:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";

Atteso che:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica

- nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- in ottemperanza a tale disposizione, la Regione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
 - l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;
 - ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:
 - il codice identificativo di gara (CIG);
 - il codice unico di progetto (CUP);
 - come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente e che conseguentemente viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di indicare nelle fatture anche i dati relativi all'impegno di spesa;

Considerato che è stato necessario acquisire un CIG per la variante di cui trattasi, n. 747985077B, in quanto l'importo dei lavori aggiuntivi è superiore al 20% dell'importo del contratto originario, quindi è da considerare come nuovo contratto;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica n. XSTBX1;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 15/11/2017, con un tempo utile per l'esecuzione di 45 giorni

naturali e consecutivi, successivamente sono stati sospesi e, anche considerando gli ulteriori 30 giorni di proroga, i lavori in variante saranno interamente esigibili nel corrente anno;

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e che, pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;

Atteso che è stato accertato che i termini e le previsioni di realizzazione dell'intervento sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Visti:

il D.Lgs.6 settembre 2011, n. 159, con particolare riferimento all'art. 83, comma 3 lett. e);

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;

la legge regionale 26 novembre 2001, n.43 e s.m.;

il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n.10, con particolare riferimento agli artt. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" e 220 "Entrata in vigore", così come modificato dal D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 in "Codice dei Contratti Pubblici";

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: "Codice della Protezione Civile";

-la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 rubricata "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e smi, con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione,

e quindi anche quello dell'Agencia Regionale di Protezione Civile, ora Agencia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto ancora in vigore;

la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm.;

l'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98 del 9 agosto 2013;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 27 dicembre 2017, n.25 recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018";

la Legge Regionale 27 DICEMBRE 2017, N. 26 recante: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)" pubblicata sul B.U. del 27 dicembre 2017 N. 346;

la Legge Regionale 27 DICEMBRE 2017, N. 27 recante: "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020" pubblicata sul B.U. del 27 dicembre 2017 N. 347;

la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018 - 2020.";

Richiamate:

la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002, concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 del 24/09/2007, recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino in ottica di area vasta";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2132 del 21/12/2009, recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2189 del 21/12/2015, recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 29/02/2016, recante: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera n. 2189/2015";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 29/03/2016, con cui la Giunta ha fissato al 01/05/2016 la data di decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28/04/2016, recante: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016, recante: "Conferimento di incarichi dirigenziali presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 16/05/2016, recante: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della

sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 16/05/2016 con cui la Giunta ha fornito le prime direttive per l'esercizio, mediante l'Agenzia, delle funzioni previste dall'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 in relazione a interventi già in corso o programmati alla data del 01/05/2016;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 8518 del 26/05/2016, recante: "Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 dell'11/07/2016, recante: "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1681 del 17/10/2016, recante: "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot.n. PG/2015/305919 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Appalti di lavori pubblici - Indicazioni relative a procedure di imputazione della spesa, anticipazione del prezzo, lavori di urgenza e somma urgenza, monitoraggio delle opere”;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- la circolare prot. n. NP/2011/6914 del 10/06/2011 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la circolare prot. n. PG/2011/148244 del 16/06/2011 avente ad oggetto: "Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali”;
- la circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013 avente per oggetto "Inserimento nei titoli di pagamento del

Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia." pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013.";

- la circolare prot.PG/2013/208039 del 27/08/2013 avente per oggetto: "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazione in materia di DURC" del D.L. 21/06/2013, n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n.98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013";
- la circolare prot. n. PG/2014/17302 del 23/01/2014 recante: "Legge di stabilità 2014 - L.N. 147 del 27/12/2013 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 S.O. n. 87 e altre novità";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto: "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29/01/2018 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/2017, recante: "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 06/02/2017 avente ad oggetto: "Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10/04/2017 recante: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot.n.PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot.n.PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema

dei controlli interni predisposte in attuazione della propria citata deliberazione n. 468/2017;

- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali" e la deliberazione di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia - Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 recante: "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali", pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;

Visti:

- il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 relativo all'"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.;
- la legge n. 244/2007;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa Regionale prot. PG/2015/200894 del 26 marzo 2015;
- l'art. 1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633, che ha introdotto l'art. 17-ter 66, il quale prevede, dal 1 gennaio 2015 un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA, detto "split-payment", attraverso il quale la Regione Emilia-Romagna è tenuta a versare l'IVA direttamente all'erario e non al fornitore;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie n. 27 del 3/2/2015;
- la circolare Prot. n. PG/2015/0072809 del 05/02/2015 avente per oggetto "Il meccanismo fiscale dello "split-payment";

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del

Servizio Area Romagna, nonché Responsabile Unico del Procedimento, della decisione e della esecuzione del contratto, per quanto di diretta e personale competenza e relativamente alla fase attuale del procedimento non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, descritte dagli artt.6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e dall'art. 42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.;

Dato atto che il Funzionario e il Dirigente responsabili della istruttoria, della decisione della esecuzione del contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dagli artt.6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e dall'art. 42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante in corso d'opera prot. n. NP/2018/28, del 09/02/2018, redatta dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, sede di Cesena conservata agli atti, relativa ai sottoelencati lavori:

"L.R. 17/2004 - 4S2F603 PROGRAMMA MANUTENZIONE COSTA ANNO 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE RICALIBRATURA DELLE OPERE RIGIDE DI DIFESA DELLA COSTA - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA.", CUP F34H17000250002, CIG 721409290A, CIG VARIANTE 747985077B, per un importo complessivo di € 154.999,99, così ripartito:

A1)	Lavori:	€ 122.396,91	
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.610,70	
	Totale lavori:		€ 124.007,61
B1)	I.V.A. 22% su lavori:	€ 27.281,67	
B2)	Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per progetto principale:	€ 2.489,74	

B3)	Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per progetto in variante:	€ 590,97	
B4)	Premio per polizza assicurativa verificatore:	€ 300,00	
B5)	Premio per polizza assicurativa progettisti:	€ 300,00	
B6)	Contributo Anac:	€ 30,00	
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:		€ 30.992,38
	Totale		€ 154.999,99

2. di dare atto che i lavori suppletivi per l'importo netto di € 23.806,87 dovranno essere eseguiti dall'Impresa aggiudicataria agli stessi prezzi, patti e condizioni delle opere principali, con l'introduzione di un nuovo prezzo NP1, giusto schema atto di sottomissione che sarà sottoscritto per accettazione dall'Impresa, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con proroga di giorni 30 del tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori principali;

3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 154.999,99 trova copertura finanziaria sul capitolo 39364 "Spese per la realizzazione di interventi e opere di manutenzione straordinaria di difesa della costa", come segue:

~ quanto a € 122.244,90 quale importo per i lavori affidati, I.V.A. compresa, all'impegno di spesa n. 3630 del bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020, anno di previsione 2018, della Regione Emilia-Romagna, derivante dall'impegno 6216/2017, giusta deliberazione di Giunta Regionale n.457 del 26/03/2018 di riaccertamento dei residui;

~ quanto a € 29.044,38 quale importo per i lavori in variante, I.V.A. compresa, registrata all'impegno di spesa n. 4659 sul bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità approvato con DGR n.2191/17 e s.m. ;

- ~ quanto a € 2.489,74, relativamente alla voce B2) del suddetto quadro economico "Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per progetto principale" al n. 6217 di impegno del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, impegnato con determinazione dirigenziale n. 19661/2017;
- ~ quanto a € 590,97, relativamente alla voce B3) del suddetto quadro economico "Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 per progetto in variante" del suddetto quadro economico, all'impegno di spesa n. 4660 sul bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con DGR n.2191/17 e s.m.;
- ~ quanto a € 600,00 relativamente alle voci B4) "Premio per polizza assicurativa verificatore" e B5) "Premio per polizza assicurativa progettisti" del suddetto quadro economico, al n. 6218 di impegno del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, già impegnato con determinazione dirigenziale n. 19661/2017;
- ~ quanto a € 30,00, relativamente alla voce B6) "Contributo ANAC" del suddetto quadro economico registrata al n. 6219 di impegno, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, già impegnato con determinazione dirigenziale n. 19661/2017;

4. di dare atto che:

- ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. F34H17000250002;
- entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;

5. di dare atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 15/11/2017, con un tempo utile per l'esecuzione di 45 giorni naturali e consecutivi, successivamente sono stati sospesi e, anche considerando gli ulteriori 30 giorni di proroga, i lavori in variante saranno interamente esigibili nel corrente anno;
- è stato accertato che i termini e le previsioni di realizzazione dell'intervento sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare del sopraccitato capitolo U39364, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Mis-sione	Pro-gramma	Codice Economico	COFOG	Transa-zioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
09	01	U.2.02.03.06.001	05.3	8	2020306001	F34H17000250002	4	3

6. di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto provvederà, con propri atti formali, il dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente e della DGR n. 2416/2008 e ss.mm., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m., dal D.Lgs n. 231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, in ottemperanza a quanto previsto nella nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015 sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa vigente in materia successivamente all'emissione del certificato di pagamento e/o del certificato di regolare esecuzione; i relativi pagamenti per la parte imponibile verranno effettuati a favore dell'Impresa aggiudicataria come sopraindicata, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture medesime mentre la quota relativa all'IVA verrà effettuata a favore dell'Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/0072809 del 05/02/2015; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice n. XSTBX1;

7. di dare atto che con riferimento alla quota di € 590,97 di cui al punto B3), del quadro economico surriportato per incentivi alla progettazione in variante, i relativi mandati di pagamento verranno quietanzati mediante commutazione in reversali d'incasso da introitare sul capitolo E04174 "Entrate relative all'incentivazione per la progettazione di opere pubbliche (ART. 92, D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)" parte entrate del bilancio regionale;
8. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., comunicando all'appaltatore le informazioni relative all'impegno da indicare obbligatoriamente nella fattura elettronica che, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55/2013, dovrà essere inviata tramite il sistema di interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate ed indirizzata al Codice Univoco Ufficio suindicato;
9. di dare atto, infine, che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del citato D.Lgs.

Mauro Vannoni

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
CODICE FISCALE N. 80062590379

Reg. n. SPRER/2018/ _____ del _____

ATTO INTEGRATIVO E AGGIUNTIVO A CONTRATTO A SEGUITO
DI PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

quale atto aggiuntivo al contratto n. RSPPC/2017/183 di Rep. in data
 15/12/2017, stipulato tra l'Agenzia Regionale per la Sicurezza
 Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (C.F.
 91278030373) e l'impresa BONDINI s.r.l. con sede legale in Via Santa
 Giuliana, 06063 zona Industriale Bacanella - Magione (PG) – (C.F. e P.
 IVA n° 01996190540) avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori:
 "4S2F603 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE
 RICALIBRATURA DELLE OPERE RIGIDE DI DIFESA DELLA COSTA
 PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA" **CUP: F34H17000250002 - CIG:**
721409290A - CIG VARIANTE 747985077B

Contratto principale: in data 15/12/2017 n. di Rep.
 RSPPC/2017/183

- Importo lavori a base d'asta (Iva esclusa):	€ 123.281,50
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.205,70
- Totale a base d'appalto	€ 124.487,20
- Importo lavori affidati al netto del ribasso di 19,70%	
(Iva esclusa e comprensivo degli oneri per la	€ 100.200,74

sicurezza)

Importo contrattuale della perizia di variante:

- Importo lavori al netto del ribasso del 19.70%: € 122.396,91

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.610,70

- Totale nuovo importo contrattuale della perizia di

variante e suppletiva (Iva esclusa) € 124.007,61

- Importo dei maggiori lavori (IVA esclusa) € **23.806,87**

Premesso:

– che con contratto n. RSPPC/2017/183 di Rep. in data 15/12/2017 dell'importo complessivo di euro € 100.200,74 (ripartiti come sopra indicato ed escluso I.V.A.), l'impresa BONDINI s.r.l. con sede legale in Via Santa Giuliana, 06063 zona Industriale Bacanella - Magione (PG) (C.F. e P. IVA n° C.F. e P. IVA n° 01996190540) ha assunto l'esecuzione dei lavori in epigrafe indicati;

– che con determinazione dirigenziale n. 6220 del 02.05.2018 recante: "Convalida dei provvedimenti e dei contratti sottoscritti dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile" si è provveduto a modificare la titolarità del suindicato contratto d'appalto dall'Agenzia Regionale alla Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, in conformità all'art.6 della L.R.n. 7/2016 e all'art.13 della L.R. n.25/2016, per dare coerenza all'intero processo contabile;

– che nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è ravvisata, per le

	motivazioni esplicitate nella apposita relazione, la necessità di	
	redigere una perizia di variante;	
	– che la D. L. ha provveduto a redigere apposita perizia di variante e	
	suppletiva dell'importo contrattuale complessivo di euro	
	124.007,61 così ripartito:	
	- Importo lavori al netto del ribasso del 19,70%:	€ 122.396,91
	- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
		€ 1.610,70
	Totale nuovo importo contrattuale della Perizia di	
	Variante	€ 124.007,61
	- Importo dei maggiori lavori (IVA esclusa)	€ <u>23.806,87</u>
	Ciò premesso:	
	ART.1	
	Il Sig. BONDINI MARCO C.F BNDMRC69M07G478M, nato a Perugia	
	(PG) il 07/08/1969, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa	
	BONDINI s.r.l. con sede legale in Via Santa Giuliana, 06063 zona	
	Industriale Bacanella - Magione (PG) – (C.F. e P. IVA n°	
	01996190540) iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio,	
	Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia al n. 01996190540, e	
	codice fiscale e partita IVA 01996190540; di seguito nel presente atto	
	denominato semplicemente "Appaltatore" accetta di eseguire, senza	
	alcuna eccezione, i lavori di cui alla perizia citata in premessa, secondo	
	gli elaborati allegati e consistenti in Perizia Suppletiva ovvero:	
	q Relazione Tecnica di variante comprensiva di cronoprogramma	
	q Computo metrico estimativo	
		3

q Quadro Comparativo

ART.2

Nel contratto di appalto Rep. n. RSPPC/2017/183 del 15/12/2017, laddove la titolarità del contratto d'appalto è posta in capo all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - C.F. 91278030373, le parti prendono atto che la medesima è posta in capo alla Regione Emilia-Romagna - C.F. 80062590379.

ART.3

L'appaltatore, a seguito dell'emissione dei certificati di pagamento, dovrà emettere le relative fatture intestandole alla Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379. Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice: XSTBX1.

ART.4

L'impresa BONDINI s.r.l. con sede legale in Via Santa Giuliana, 06063 zona Industriale Bacanella - Magione (PG) – assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'esecuzione dei lavori di cui alla variante avverrà secondo gli stessi patti e condizioni e in base ai prezzi di cui al contratto principale (Rep. n. RSPPC/2017/183 del 15/12/2017), unitamente ai Nuovi Prezzi di seguito elencati:

N.P.1 Salpamento di scogliere esistenti via terra

	Salpamento di scogliera esistente di qualsiasi volume, eseguito sia	
	all'asciutto che in acqua, a qualsiasi altezza o profondità rispetto il	
	l.m.m. con riposizionamento degli scogli in adiacenza delle scogliere	
	salpate per l'allargamento della stessa secondo la sagoma di progetto,	
	da eseguirsi con l'assistenza dei mezzi necessari per la perfetta	
	ricollocazione degli scogli salpati; restano inoltre compresi nel prezzo:	
	tutta la movimentazione degli scogli di superficie della scogliera non	
	salpata al fine della regolarizzazione e livellamento della scogliera	
	residua come da disegni di progetto, lo scavo di imbasamento per la	
	fondazione degli scogli da ricollocare, lo smaltimento di eventuali	
	materiali di risulta e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola	
	d'arte. (EURO ventisei/00)	mc € 26,00
	Inoltre, l'impresa BONDINI s.r.l. dichiara:	
	<ul style="list-style-type: none"> • di accettare la proroga del tempo utile per l'esecuzione dei lavori in variante, di ulteriori giorni 30 (trenta) rispetto al tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori principali, come da Capitolato Speciale d'Appalto. 	
	La risoluzione del contratto sarà richiesta altresì dall'Agenzia qualora transazioni oggetto dello stesso siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa così come previsto dalla Legge 136/2010.	
	ART.5	
	L'importo contrattuale della perizia di Variante, al netto del ribasso d'asta ed esclusa IVA, ammonta complessivamente a euro	
	124.007,61.	
		5

ART.6

I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente a seguito dell'approvazione della perizia di variante e del presente atto di sottomissione.

I pagamenti avverranno nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

ART.7

L'impresa BONDINI s.r.l. con sede legale in Via Santa Giuliana, 06063 zona Industriale Bacanella - Magione (PG), assume:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- l'impegno a dare immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna, della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/ subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.8 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche, nonché dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione dei competenti

organi regionali.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Letto e confermato.

Per l'IMPRESA

Il Legale Rappresentante

Marco Bondini

documento firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni

documento firmato digitalmente

ATTO AGGIUNTIVO ESECUTIVO IN DATA _____ A SEGUITO
DELL'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____
del _____ DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2018/7004

IN FEDE

Marina Orsi